

## 1. Checklista drifttagning

Denna checklista skall användas vid drifttagning av grinden. Kopiera för ifyllande och bifoga signerad checklista med grindens dokumentation.

Uppställningsplats		Datum	
Användare, företag/ansvarig			
Ansvarig för uppställning		Signatur	
Ansvarig för drifttagning		Signatur	

Nr	Kontroll	Värde	OK	
			Ja	Nej
1	Underlag plant och hårdgjort			
2	Markytor som ex. asfaltering är färdigt			
3	Rotationsgrind, Kors och Bur är oskadad			
4	Att Rotationsgrind är uppställd i våg och Lod			
5	Bottenplatta förankrad mot glidning			
6	Markrör och kanalisation är ok. Ex. dragtråd finns i rör. Att rör ej är fyllda med grus, betong, is, vatten mm.			
7	Inkoppling av kundens egna manöverutrustning, tex. kortläsare, enligt portautomatikens inkopplingsanvisningar			
8	Gränslägen rätt injusterat beträffande nollposition av kors			
9	Korset går lätt vid strömlöst och då endast utpassage			
10	Minsta avstånd mellan rörligt och fast föremål minst 600mm under hela öppnings och stängningsrörelse.			
11	Om 5 och 6 ovan ej kan uppfyllas, är avskärnings och skyddsanordningar uppsatta. Ange åtgärder i noteringar.			
12	Elinstallation 400V/230V korrekt			
13	Busskommunikationskabel ansluten korrekt			
14	Elkablar korrekt dragna och skyddade			
15	Arbetsbrytare funktion			
16	Rotationsgrind korrekt uppställd för in och utpassage			
17	Funktion Slirkoppling			
18	Funktion Pictogram (grön pil, rött kryss)			
19	Funktion på eventuella varningsanordningar			

