

1. Checklista drifttagning

Denna checklista skall användas vid drifttagning av grinden. Kopiera för ifyllande och bifoga signerad checklista med grindens dokumentation.

Uppställningsplats		Datum	
Användare, företag/ansvarig			
Ansvarig för uppställning		Signatur	
Ansvarig för drifttagning		Signatur	

Nr	Kontroll	Värde	OK	
			Ja	Nej
1	Underlag plant och hårdgjort			
2	Markytor som ex. asfaltering är färdigt			
3	Grind och motorspel oskadad			
4	Grindstolpar justerade lodrätt			
5	Bottenplatta förankrad mot glidning			
6	Markrör och kanalisation är ok. Ex. dragtråd finns i rör. Att rör ej är fyllda med grus, betong, is, vatten mm.			
7	Transportsäkring demonterad och placerat på grindblad			
8	Inkoppling av kundens egna manöverutrustning, tex. kortläsare, enligt portautomatikens inkopplingsanvisningar			
9	Gränslägen i motorspel rätt injusterat beträffande öppet och stängt läge			
10	Grindhalvor svänger inte upp eller igen med motorspel frikopplat			
11	Grindhalva/or lätta att öppna och stänga med motorspel frikopplat			
12	Minsta avstånd mellan rörligt och fast föremål minst 600mm under hela öppnings och stängningsrörelse.			
13	Portens rörelseområde är i samma plan som intilliggande utrymme. Dvs. risk för att porten knuffar ut person från tex. lastkaj, schakt eller annat får ej förekomma			
14	Om 5 och 6 ovan ej kan uppfyllas, är avskärnings och skyddsanordningar uppsatta. Ange åtgärder i noteringar.			
15	Uppenbar klämrisk av länkar på motorspel, ange varningsmärkning eller skyddsåtgärder i noteringar.			
16	Elinstallation 400V/230V korrekt			
17	Busskommunikationskabel ansluten korrekt			
18	Elkablar korrekt dragna och skyddade			

