

## Checklista drifttagning

Denna checklista skall användas vid drifttagning av grinden. Kopiera för ifyllande och bifoga signerad checklista med grindens dokumentation.

Uppställningsplats		Datum	
Användare, företag/ansvarig			
Ansvarig för uppställning		Signatur	
Ansvarig för drifttagning		Signatur	

Nr	Kontroll	Värde	OK	
			Ja	Nej
1	Underlag plant och hårdgjort			
2	Markytor som ex. asfaltering är färdigt			
3	Grind och motorspel oskadad			
4	Grindstolpar justerade lodrätt			
5	Bottenplatta förankrad mot glidning			
6	Markrör och kanalisation är ok. Ex. dragtråd finns i rör. Att rör ej är fyllda med grus, betong, is, vatten mm.			
7	Transportsäkring demonterad och placerat på grindblad			
8	Inkoppling av kundens egna manöverutrustning, tex. kortläsare, enligt portautomatikens inkopplingsanvisningar			
9	Gränslägen i motorspel rätt injusterat beträffande öppet och stängt läge			
10	Grindhalvor svänger inte upp eller igen med motorspel frikopplat			
11	Grindhalvor lätta att öppna och stänga med motorspel frikopplat			
12	Minsta avstånd mellan rörligt och fast föremål minst 600mm under hela öppnings och stängningsrörelse.			
13	Portens rörelseområde är i samma plan som intilliggande utrymme. Dvs. risk för att porten knuffar ut person från tex. lastkaj, schakt eller annat får ej förekomma			
14	Om 5 och 6 ovan ej kan uppfyllas, är avskärnings och skyddsanordningar uppsatta. Ange åtgärder i noteringar.			
15	Uppenbar klämrisk av länkar på motorspel, ange varningsmärkning eller skyddsåtgärder i noteringar.			
16	Elinstallation 400V korrekt			
17	Buskommunikationskabel ansluten korrekt			

Nr	Kontroll	Värde	OK	
			Ja	Nej
18	Elkablar korrekt dragna och skyddade			
19	Arbetsbrytare funktion			
20	Grindriktning korrekt mot öppna och stäng			
21	Uppmätt gångtid för grind			
22	Inställd begränsad gångtid			
23	Avläst belastning under gång			
24	Inställt gränsvärde för belastningsvakt			
25	Funktion klämskydd			
26	Funktion belastningsvakt			
27	Funktion fotocell			
28	Funktion stoppknapp			
29	Funktion nödstopp utsida			
30	Funktion nödstopp insida			
31	Funktion på eventuella varningsanordningar			
32	Funktion kortläsare			
33	Manöverdon lämpligt placerade så att portrörelse kan vara under uppsikt			
34	Funktion fjärrkontroll			

Nr	Noteringar